

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019
(FAM 2019)



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC.

		ESTADO	020 OAXACA
OBRA	"SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC"	NUM. DE OBRA	AUT/0735/21505/2019
		CLAVE DE FTO	BEAHA0219
		RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
NOMBRE DE ESCUELA		UNIVERSIDAD DEL ISTMO	MODALIDAD
LOCALIDAD	0001-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	APORTACIÓN	ESTATAL
MUNICIPIO	515-SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PROGRAMA	127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
REGION	03-ISTMO	SUB-PROGRAMA	03 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.
FECHA DE INICIO PROGRAMADA	04 DE OCTUBRE DE 2019	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA	27 DE DICIEMBRE DE 2019
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2019	TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2019
INICIO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2019	TÉRMINO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN	17 DE ENERO DE 2020

EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. A LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2020 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA
	A L T A L O
	AULAS LABORATORIO TALLER ANEXOS ADAPTACIONES LOCALES OTRO
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>
REPARACIÓN	<input type="checkbox"/>
TERMINACIÓN	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y/O MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EL SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTARÁ DE PANELES FOTOVOLTAICOS DISTRIBUIDOS EN ESPACIOS QUE FUNCIONARÁN COMO CUBIERTAS EN EL ESTACIONAMIENTO, SE EXCAVARÁ EN ÁREA, SE NIVELARÁ, TRAZARÁ Y LIMPIARÁ, SE REALIZARÁN MUROS DE TABIQUE, CASTILLOS, CADENAS, APLANADO EN MUROS, PISO DE CONCRETO, PINTURA VINÍLICA, REGISTROS EN MEDIA TENSIÓN, CABLEADOS, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS DE ACERO, SALIDAS DE ALUMBRADO, APAGADORES, CENTROS DE CARGA, PANEL FOTOVOLTAICO, TRÁMITES ANTE CFE, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN.

ÁREA CONSTRUIDA:	INVERSIÓN EJERCIDA:
EDIFICIOS: -----	CONSTRUCCIÓN: \$ -----
PAVIMENTOS: -----	OBRA EXTERIOR: \$ -----
OTROS: 1893.60 M2	OTRA: \$ 6,600,000.00
SUP. TERRENO: -----	MOB. Y/O EQUIPO: \$ -----

SERVICIOS MUNICIPALES

EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA	<input type="checkbox"/> NO	DRENAJE	<input type="checkbox"/> NO	ELECTRIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SI
------	-----------------------------	---------	-----------------------------	-----------------	--

LUVERPRO

127 VIVIENDA PROYECTO

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2019
(FAM 2019)



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.2

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC.

NUM. DE OBRA: AUT/0735/21505/2019

CONTRATISTA: <u>LUVERPRO, S.A. DE C.V.</u>	R.F.C.: <u>LUV101119714</u>
OBRA: <u>"SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC"</u>	OF. DE AUTORIZACIÓN: <u>SF/SPIP/DP/PI/AUT/0735/2019</u>
UBICACIÓN: <u>SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA.</u>	CONTRATO No.: <u>OP/TEH/EO-N7-2019</u>
CONTENIDO AMPLIATORIO DE MONTO: <u>UNISTMO/MOD-05/2019</u>	IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO DE MONTO: <u>\$683,113.89</u>
CONVENIO AMPLIATORIO DE PLAZO: <u>UNISTMO/MOD-PLAZO-05/2019</u>	PERIODO RECALENDARIZADO: <u>DEL 04 DE OCTUBRE DE 2019 AL 17 DE ENERO DE 2020.</u>

FIANZAS

AFIANZADORA: <u>CHUBB FIANZAS MONTERREY</u>	
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	No. DE FIANZA <u>2027847</u> % <u>30</u> \$ <u>1,775,065.83</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	No. DE FIANZA <u>2027842</u> % <u>10</u> \$ <u>591,688.61</u>
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO	No. DE FIANZA <u>2021842</u> % <u>10</u> \$ <u>568,311.39</u>
AFIANZADORA: <u>CHUBB FIANZAS MONTERREY</u>	
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	No. DE FIANZA <u>2003679</u> % <u>10</u> \$ <u>5660,000.00</u>

SANCIÓN

No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN: IMPORTE DE LA SANCIÓN: \$

EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA DE LA REGIÓN ISTMO SE REUNIERON EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020 LOS ABAJO FIRMANTES, PARA LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS REALIZADOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

RESUMEN DE IMPORTES	
IMPORTE CONTRATADO	\$5,916,886.11
IMPORTE DEL CONVENIO	\$683,113.89
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$6,600,000.00
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
PRIMERA	\$ 312,038.38
SEGUNDA	\$ 693,286.57
TERCERA	\$ 628,743.73
CUARTA	\$ 809,545.47
QUINTA	\$ 1,582,059.53
SEXTA	\$ 1,682,184.50
SÉPTIMA (FINIQUITO)	\$ 209,027.93
ÚNICA	\$ 683,113.89
A) IMPORTE PAGADO	\$6,600,000.00
B) IMPORTE SANCIONADO	\$0.00
TOTAL EJECUTADO	\$6,600,000.00

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
IMPORTE CONTRATADO	\$5,100,763.89	\$5,916,886.11
IMPORTE DEL CONVENIO	\$683,113.89	\$683,113.89
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA	\$5,689,655.17	\$6,600,000.00
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
	\$ 268,998.60	\$ 312,038.38
	\$ 597,660.84	\$ 693,286.57
	\$ 542,020.46	\$ 628,743.73
	\$ 697,884.03	\$ 809,545.47
	\$ 1,363,844.42	\$ 1,582,059.53
	\$ 1,450,159.05	\$ 1,682,184.50
	\$ 180,196.49	\$ 209,027.93
	\$ 588,891.28	\$ 683,113.89
	\$ 3,470,408.34	\$ 5,707,858.18
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 3,470,408.34	\$ 5,707,858.18

OPERADO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2019

(FAM 2019)



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

HOJA No.3

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALCONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPEC.

NUM. DE OBRA

AUT/0735/21505/2019

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL CONTRATISTA ING. BILLY SANDOVAL RAMOS, ADMINISTRADOR ÚNICO, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1.- OBRA CIVIL	-----	-----
2.- MOBILIARIO	-----	-----
3.- EQUIPO	-----	-----
4.- OTRO	1,893.60	M2

DESCRIPCIÓN	%
4.1. PARQUE SOLAR	100%
-----	-----
-----	-----

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

ING. BILLY SANDOVAL RAMOS

NOMBRE:

L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

CARGO:

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNISTMO Y REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

POR LA UNISTMO

FIRMA

NOMBRE:

ING. VÍCTOR HUGO CASTELLANOS GARCÍA

CARGO:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.

FIRMA

NOMBRE:

L.C.E VERÓNICA ESTEVA GARCÍA

CARGO:

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

ANEXOS: -----