

Periodo: Enero - Diciembre

Concepto	Modificado	Ejercido	Pagado/Transf.	Por Ejercer	Por Pagar/Trasf.	Comprometido
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA ROBOTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN</b>						
<b>6 - INVERSION PUBLICA</b>						
658 D OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	994,770.09	994,770.09	0.00	0.00	994,770.09	994,770.09
<b>TOTAL CAPITULO DE GASTO</b>	<b>994,770.09</b>	<b>994,770.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>994,770.09</b>	<b>994,770.09</b>
<b>TOTAL ACCION</b>	<b>994,770.09</b>	<b>994,770.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>994,770.09</b>	<b>994,770.09</b>
<b>010 - CONSTRUCCIN DE UN EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE NUTRICIN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO (1A. ETAPA)</b>						
<b>6 - INVERSION PUBLICA</b>						
658 D OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	2,153,123.54	179,355.19	0.00	1,973,768.35	179,355.19	179,355.19
<b>TOTAL CAPITULO DE GASTO</b>	<b>2,153,123.54</b>	<b>179,355.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973,768.35</b>	<b>179,355.19</b>	<b>179,355.19</b>
<b>TOTAL ACCION</b>	<b>2,153,123.54</b>	<b>179,355.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973,768.35</b>	<b>179,355.19</b>	<b>179,355.19</b>
<b>TOTAL UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>3,147,893.63</b>	<b>1,174,125.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973,768.35</b>	<b>1,174,125.28</b>	<b>1,174,125.28</b>



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORMACION REPORTADA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)  
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2012

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA ROBÓTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.  
 PARTIDA GENÉRICA: 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.  
 PARTIDA ESPECÍFICA: 658 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.  
 CLAVE PRESUPUESTAL: 445001C05001616658BBEE0112

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
Primer Trimestre	2012		\$0.00	\$994,770.00			\$0.00	0.00%		CORRESPONDE AL REFRENDO DE OBRA FAM2012, EN EL EJERCICIO 2012 SE EJERCIO EL 57% DE LA OBRA QUEDANDO PARA REFRENDAR EL 43%.
Segundo Trimestre	2012	\$994,770.00	\$833,423.00	\$994,770.00	\$994,770.00	\$833,423.00	\$833,423.00	83.78%	\$0.00	
Tercer Trimestre	2012	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	100.00%	\$0.00	LA OBRA SE CONCLUYO EN JULIO 2013.
Cuarto Trimestre	2012	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	\$994,770.00	100.00%	\$0.00	

Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre

Período	Generado	Ejercido	Observaciones
Primer Trimestre	\$0.00	\$0.00	
Segundo Trimestre	\$0.00	\$0.00	
Tercer Trimestre	\$0.00	\$0.00	
Cuarto Trimestre	\$0.00	\$0.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Obra	0	0.00%	
Segundo Trimestre	Obra	0.84	84.00%	
Tercer Trimestre	Obra	100	100.00%	
Cuarto Trimestre	Obra	100	100.00%	



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORMACION REPORTADA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)  
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA ROBÓTICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.  
PARTIDA GENÉRICA: 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.  
PARTIDA ESPECÍFICA: 658 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.  
CLAVE PRESUPUESTAL: 445001C01010616658BBEE0113

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
Cuarto Trimestre	2013	\$2,153,123.00	\$722,908.45	\$2,153,123.00	\$179,355.19	\$179,355.19	\$179,355.19	8.33%	\$0.00	
Primer Trimestre										
Segundo Trimestre										
Tercer Trimestre	2013	\$2,153,123.00	\$0.00	\$2,153,123.00	\$2,153,123.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADMINISTRATIVO PREVIO A SU INICI (LICITACION)

Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre

Período	Generado	Ejercido	Observaciones
Primer Trimestre			
Segundo Trimestre			
Tercer Trimestre	\$0.00	\$0.00	
Cuarto Trimestre	\$0.00	\$0.00	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Obra			
Segundo Trimestre	Obra			
Tercer Trimestre	Obra	0.00	0.00%	
Cuarto Trimestre	Obra	0.09	9.00%	